



本館

一. 本館新建工程施工

現況說明

本館新建工程預定於89年6月竣工(976日曆天)。其中，本館建築景觀工程於86年6月6日發包，同年7月12日正式開工，後續之水電工程與空調工程亦分別於同年9月4日與5日完成發包作業，10月24日與



21日分別正式開工，配合主體工程施作中。至87年9月30日止，累計已施做446日曆天，剩餘530日曆天，實際工程總進度：31.39%。前開工程已施作內容說明如下：

1. 國際會議廳地下一樓、地上一樓之結構體已完成，二樓柱筋組立施工中
2. 行政大樓地下一樓、地上一樓、二樓與三樓之結構體已完成，四樓模板組立施工中
3. 山之廣場地下室一樓、入口大廳地上一樓之結構體已完成，目前二樓施工中；
4. 展示區地下室一樓、地上一樓、二樓之結構體已完成，目前屋頂桁架施工中；

二、積極推動『國立台灣史前文化博物館週邊都市計畫道路關建與相關公共建設案』相關報導

政府推動『促進東部地區之產業發展』政策，其中被列為重大建設而位於台東市康樂火車站南方之『國立台灣史前文化博物館新建工程』屆時將成為台東地區重要之文化、社教與觀光之據點。惟限於地方財源困窘等因素，博物館週邊應配合之公共設施，諸如都市計畫道路、雨水下水道與電力、電信、自來水等設施迄今仍未臻完備。本處基於後續之開館營運需求並促進台東市之都市發展，乃積極推動『國立台灣史前文化博物館週邊都市計畫道路關建與相關公共建設案』。八十七年八月十四日上午本處邀請饒穎奇立委、交通部路政司司長及相關單位代表(公共工程委員會、經建會、教育部、省政府、地方政府及相關國營事業等)，辦理綜合座談暨現場會勘等事宜。本次會議之重點包括：

- (1) 關建史前館週邊之4-8號道路與6-45號道路案；
- (2) 推動1-1號道路與工幹線雨水下水道工程新建案；
- (3) 改善史前館聯外交通案 (建請關建接通議會之三十公尺寬計畫道路與通往體育中學之二十公尺寬計畫道路)；
- (4) 電力、電信與自來水工程地下化事宜。

前述議題已於此次會議中獲致共識；其中，電力、電信與自來水等單位均已